



## PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet  
Service interministériel de défense et  
protection civiles

Gap, le 17 avril 2019

Affaire suivie par : Rémi Alberti  
Téléphone : 04.92.40.48.00  
Courriel : [remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr](mailto:remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr)

### **Relevé de conclusions** **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **17 avril 2019**

#### **ASuivi du glissement :**

RTM, CD 05, CCGQ : Mouvements très limités, petite poussée du talus au-dessus du Guil, affaissement très ponctuel de la berge. Très faible évolution des clinomètres.

- Remise des derniers éléments du diagnostic géotechnique dans une quinzaine de jours.

Météo : Temps doux, faibles précipitations jusqu'à un changement de temps mardi prochain avec précipitations et limite pluie-neige à préciser.

#### **Circulation et Chantier**

- L'interdiction de la route provisoire aux engins du chantier (sauf exception formalisée) est rappelée. Le CD 05 va se montrer très vigilant sur ce point, comme sur celui des éventuelles dégradations de la route et de ses abords causées par les entreprises du chantier, qui pourront être amenées à réparer les dégâts.

- Les feux seront repositionnés sur le cycle habituel (écart de plus de 3 mn actuellement) mardi prochain.

- Continuation du chantier avec démarrage la semaine prochaine de la zone du Malrif, et envoi prochain de l'ordre de service à l'entreprise retenue pour le Peynin.

- Les aspects liés à l'archéologie préventive ne devraient pas retarder le chantier.

- Rencontre la semaine prochaine entre le CD 05, le CBNA et le PNRQ.

- Envoi d'un nouveau tableau à la commune d'Abriès-Ristolas pour la zone du Malrif.

#### **Fibre optique :**

- Le câble passant sous le glissement a été vérifié et mis en sécurité.

- Les devis pour son dévoiement ont été transmis par SUD THD à Altitude Infrastructure pour la passation de commande.